

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月15日

計画の名称	社会資本総合整備計画（第二期地域住宅計画（北秋田市地域））											
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	北秋田市											
計画の目標	『豊かな自然 安心な住まい 新たな交流が生まれるまち』 ・北秋田の活力を呼び戻すための住まいづくり ・市民のライフスタイル等に対応した住まいづくり ・市民の誰もが安全で安心できる住まいづくり ・市民の誰もが快適に暮らせる住環境づくり 『安全で安心な生活空間の創出』 ・事前防災、減災対策による災害に強いまちづくり ・市民の命と暮らしを守る住まいづくり											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	948	A	948	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R02末)
1	公営住宅等のバリアフリー化の割合を29%（H27）から80%（R02）に増加 公営住宅等の高齢者等のための設備（玄関手摺り、段差解消スロープ）がある割合	29%	55%	80%
2	住宅の耐震化率の割合を62%（H27）から67%（R02）に増加 市内における耐震性が確保された住宅の割合	62%	65%	67%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	北秋田市	直接	北秋田市	-	-	公営住宅等整備事業	南鷹巣団地158戸(うち47戸)	北秋田市						723	-	
	A15-002	住宅	一般	北秋田市	直接	北秋田市	-	-	公営住宅ストック総合改善事業	胡桃館団地28戸 福祉対応	北秋田市						5	-	
	A15-003	住宅	一般	北秋田市	直接	北秋田市	-	-	公的賃貸住宅家賃低廉化事業	公営	北秋田市						120	-	
	A15-004	住宅	一般	北秋田市	直接	北秋田市	-	-	地域住宅政策推進事業	公営住宅建替えに伴う既存住宅解体事業 南鷹巣団地9棟48戸	北秋田市						84	-	
	A15-005	住宅	一般	北秋田市	直接	北秋田市	-	-	地域住宅政策推進事業	公営住宅建替えに伴う入居者の移転費用補助事業 南鷹巣団地移転対象者31戸	北秋田市						6	-	
	A15-006	住宅	一般	北秋田市	直接	北秋田市	-	-	地域住宅政策推進事業	公営住宅建替えに伴う駐車場整備事業 南鷹巣団地整備台数45台	北秋田市						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
											小計						942			
住環境整備事業	A16-007	住宅	一般	北秋田市	直接	北秋田市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震診断 5戸/年	北秋田市						1	-		
	A16-008	住宅	一般	北秋田市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修計画・耐震改修 2戸/年	北秋田市						0	-		
												小計						1		
地域住宅計画に基づく事業	A15-009	住宅	一般	北秋田市	直接	北秋田市	-	-	北秋田市住生活基本計画 中間年度見直し事業	北秋田市全域	北秋田市						5	-		
											小計						5			
										合計							948			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
北秋田市関係課にて実施	計画期間最終年度後の令和3年度に実施
	公表の方法
	評価完了後、市のホームページへ掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・公営住宅ストック総合改善事業として、公営住宅等整備事業と計画期間内で一体的に実施することで、公営住宅のバリアフリー化を促進することができた。 ・旧耐震基準の木造住宅の耐震診断及び耐震改修に対して補助金を交付することにより、市内民間住宅の耐震化が進み、災害時における住民の安全性が向上された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き各事業を進めることにより、『豊かな自然 安心住まい 新たな交流が生まれるまち』を実現し、市民が安全に暮らせる災害に強い住環境づくりを周知及び整備していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値 80%	
	最終目標値	80%
	最終実績値	51%
2	最終目標値 67%	
	最終目標値	67%
	最終実績値	64%

計画の名称	社会資本総合整備計画（第二期地域住宅計画（北秋田市地域））		
計画の期間	平成28年度 ～ 令和2年度	交付対象	北秋田市
事業の内容	A地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）・（提案事業） A住環境整備事業（基幹事業）		

