

地域情報通信基盤整備推進交付金事業 報告書

<b>事業名</b>		地域情報通信基盤整備推進交付金事業2			
<b>事業の概要</b>	<b>総事業費</b>	58,151千円		<b>事業完了日</b>	平成23年2月24日
				<b>交付金額</b>	19,383千円
	<b>整備対象地域</b>	北秋田市松原、岩谷、李岱 地区			
	<b>事業の内容</b>				
<p>当市では、中心部である鷹巣地区、合川地区においては、通信事業者による超高速ブロードバンド環境が提供されていたものの、中心部以外については光ファイバ網の整備がされておらず、中心部と中心部以外の地域との情報格差が懸念されていた。</p> <p>中心部以外の地域にも光ファイバ網を整備することで、ブロードバンドサービスによる超高速インターネット接続の提供や、地上デジタル放送の再送信によるテレビ難視聴解消対策により都市部との情報格差是正と、地域活性化を図ることを目指した。</p> <p>ICT基盤の整備は以下のように進められた。</p> <p>①超高速ブロードバンド環境整備(FTTH) 中心部以外の超高速ブロードバンド環境未提供地区全域に光ファイバ網を構築し、IRU契約により通信事業者に貸し出して、超高速ブロードバンドサービス提供の環境を整備した。</p> <p>②「地デジ」難視聴解消 地上デジタル放送の受信状態が良好な地点に、3箇所受信点を設け、既設のテレビ共聴施設及び新たな地上デジタル放送難視聴地域へ「地デジ」を再送信し、その解消を図った。</p>					
<b>BB</b>	<b>サービス開始日</b>	平成23年3月1日			
	<b>サービス形態</b>	公設民営(IRU)			
	<b>契約先</b>	東日本電信電話株式会社 秋田支店			
		<b>整備計画時の目標</b>		<b>実績</b>	
		<b>初年度</b>	<b>最終</b>	<b>H23年度末</b>	<b>H27年度末</b>
	<b>整備地域の世帯数</b>	66	66	68	60
	<b>加入世帯数</b>	0	15	1	4
<b>加入率(%)</b>	0.0%	22.7%	1.5%	6.7%	
<b>評価及び課題</b>	<p>・整備対象地域は世帯数が少なく、また、高齢者の割合が高い為にサービスの加入世帯数が増加しなかったものと考えられる。</p> <p>・当サービスの広報を行う他に、高齢者向けのパソコン教室のお知らせなども行うことも視野に入れ、高齢者世帯の高速インターネット利用をサポートすることも検討する。</p>				